

市場整備の進捗について

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度
		Step 1	Step 2		Step 3		Step 4		
①港湾岸壁仮設工事		●9月～運用開始							
②5・6・7号増深工事		← 浚渫工事							
③2号岸壁耐震化工事									
④トラススケール新築工事		9ヶ月	●1月→トラススケール切り替え						
⑤3号上屋(南)改築工事		9ヶ月					6ヶ月	着工時期未定	
⑥6号上屋改修工事		9ヶ月							
⑦1号上屋新築工事(1工区)			1工区(31ヶ月)						
⑧1号上屋新築工事(2工区)			2工区(31ヶ月)						
⑨陸送上屋・車路新築工事			21ヶ月						
⑩2号上屋新築工事					地盤改良工事	1工区・2工区(31ヶ月)			
⑪かにかご上屋改築工事								着工時期未定(12ヶ月)	
⑫6号上屋新築工事				7ヶ月					
⑬4号上屋 3号上屋(北)改修工事				7ヶ月					

