



岩美道路だより


令和4年8月号(第33号)

《事業実施担当窓口》

鳥取県土整備事務所 山陰道・岩美道路推進室

電話 0857-20-3612・3614・3578

E-mail tottori_kendoseibi@pref.tottori.lg.jp



今回の「岩美道路だより」では、8月上旬に防災ヘリから撮影した航空写真等を使って、岩美道路全体の様子や各工区の整備状況をご紹介します。

① 牧谷トンネル及び日野谷工区の様況について



牧谷トンネルでは、中央分離帯のガードレール基礎や両側の円形水路がほぼ完成しました。現在は、コンクリート舗装の路盤工事が順調に進んでおり、9月末にはコンクリート舗装が完成する予定です。

日野谷工区では、牧谷トンネル～東浜トンネル間の盛土工事がほぼ完成に近づき、引き続き路盤などの舗装準備工事を行います。また、両トンネル坑口に取り付ける大型ブロックも並行して工事を進めます。



②浦富東工区の状況について



伸縮装置設置の様子



浦富高架橋では、橋桁の温度変化等による伸び縮みを吸収して、車の快適な走行を確保するため、橋桁と橋桁とのつなぎ目に取り付ける伸縮装置の施工が進んでいます。

また、浦富ICのオンランプ橋では、床版コンクリートの打設が完了し、壁高欄のコンクリート打設に向けて、型枠の設置が行われています。

③東浜工区の状況について



多くの工事が調整しながら進む東浜トンネル～東浜IC区間では、盛土工事や法面工事が進み、徐々に岩美道路の完成形がイメージできるようになってきました。

特に、東浜ICのボックスカルバート周辺では、ボックスカルバート上部で盛土工事やガードレール基礎工事が進み、インターチェンジの形が見えてきました。

また、笹原橋付近では、橋と橋台背面の盛土部分との段差防止のための踏掛版が完成しました。今後は、東浜トンネルと笹原橋の間の踏掛版とすり付け版の施工後、いよいよ舗装工事が始まります！



笹原橋の踏掛版



東浜ICのボックスカルバート周辺

お知らせ

今回は、橋面工事が進む浦富高架橋の様子を中心に、各工区の進捗状況を紹介します。

今後も「岩美道路だより」をよろしくお願いします^^！

【ホームページ】岩美道路の概要や進捗状況、最新のトピックを掲載しています。こちらも、ぜひご覧ください！！



【Instagram/フェイスブック】岩美道路の整備状況や土木の魅力幅広くPRするため、公式SNS(Instagramやフェイスブック)を開いています！公式SNSでは、岩美道路の日々の工事状況や現場での出来事、さらには周辺の観光情報まで幅広い情報を投稿しています。こちらも、ぜひご覧ください！！「いいね！」や「フォロー」もよろしくお願いします^^！



Instagram

Facebook

