

地域再生計画（地方創生道整備推進交付金）事後評価調査

都道府県名	鳥取県	事業実施主体	鳥取県、三朝町	地域再生計画名	安全で安心して暮らせるまちづくり活性化計画
計画期間	平成27年度～平成29年度	評価責任者	鳥取県中部総合事務所農林局林業振興課長、三朝町建設水道課長		

	指標		基準値		中間目標値			最終目標値		事後評価	最終目標値の実現状況に関する評価	
			基準年度	年度	中間実績	基準年度	最終実績					
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標 1	集落内町道の不良箇所解消	3箇所	H25	-	-	-	0箇所	H29	0箇所	○	・計画通り実施された。
	指標 2	森林施業面積の増加	15.3ha	H25	-	-	-	16.9ha	H29	3.0ha	×	・平成28年10月に発生した鳥取県中部地震の影響により森林施業活動の停滞が起り、森林施業面積の増加が図られなかったために目標値を達成することができなかった。
	指標 3	町管理林道の不良箇所解消	2箇所	H25	-	-	-	0箇所	H29	0箇所	○	・計画通り実施された。
	指標 4	交流人口減少率の改善	△6%	H25	-	-	-	0%	H29	△8%	×	・平成28年10月に発生した鳥取県中部地震の影響により三朝町への観光客数の減少が起り、交流人口減少率の改善が図られなかったために目標値を達成することができなかった。
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標 1											
	指標 2											
③事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価						
			計画	中間年度(H)	最終実績							
特別措置を適用して行う事業	町道整備事業（整備延長）		0.62km	-	0.62km	・計画通り実施された。						
	林道整備事業（整備延長）		1.84km	-	1.84km	・計画通り実施された。						
その他の事業	主要地方道鳥取鹿野倉吉線道路改良事業（片柴工区）		県道鳥取鹿野倉吉線改良工事の実施			・平成30年度で事業完了予定。今後にも林業や観光業の振興に繋がるものと考えている。						
	森林整備地域活動支援交付金事業		森林施業の集約化に必要な森林情報の収集、境界確認等の諸活動に支援			・引き続き事業を実施しており、今後にも森林施業活動の推進に繋がるものと考えている。						
	観光地の魅力向上		三朝温泉街再整備計画による温泉街道路の再整備事業の実施			・事業完了し、観光業の振興や生活基盤整備に繋がるものと考えている。						
計画外で独自に実施した事業												
④評価方法	鳥取県森林審議会において、最終目標値の実現状況に関する評価・検討等を実施											
⑤事後評価の公表方法	鳥取県及び三朝町建設水道課のホームページに掲載											
⑥計画全体の総合評価	本地域再生計画では、道整備交付金を活用した林道の整備により森林施業面積の増加と町管理林道の不良箇所の解消を図り、また、町道の整備により集落内町道の不良箇所の解消と三朝温泉宿泊者数の増加を図ることで交流人口の増加を期待することとしていた。インフラ整備による不良箇所の解消は計画通りに実施されたが、予期せぬ自然災害である鳥取県中部地震が発生して、その影響で森林整備活動の停滞と観光客の減少を招いたため期待する目標値を達成することはできなかった。しかしながら、特別措置を適用して行う事業のほか、その他の事業が完了したことの波及効果によって地震復興が進むのに連れて、森林整備活動や観光客数が増加傾向に転じて、今後目標を達成することは可能であると考える。											
⑦今後の方針等	今後については、森林施業面積の増加を図るために、引き続き本地域再生計画で整備した林道を活用して森林整備を進めて行くこととしている。また、交流人口の増加を図るために官民連携して観光客数を増加させる取り組みを行っていくこととしている。											