



岩美道路だより

令和3年4月号(第25号)

《事業実施担当窓口》

鳥取県土整備事務所 山陰道・岩美道路推進室

電話 0857-20-3612・3614

E-mail tottori_kendoseibi@pref.tottori.lg.jp



今回の岩美道路だよりでは、いよいよ本格的に工事が始まった「①牧谷トンネル」と浦富IC付近で高架橋の架設工事が進む「②浦富東工区」の状況を紹介いたします。

①牧谷トンネルの状況について

【令和3年3月12日撮影ドローン写真】



3月22日にトンネル掘削工事の無事貫通を祈念して、安全祈願祭が行われました(写真①)。

現在は、写真②のように、トンネル掘削工事の出発となる坑口付けの作業が完了し、ご神木も置かれ、順調に掘削作業が進んでいます。そして、掘削状況に応じて安全性と経済性を考慮したトンネル工事を進めるため、専門家も交え第1回岩判定委員会も行われました。

また、トンネル貫通は、年末頃の予定です。

岩判定委員会の様子

②浦富東工区の状況について

年度末には、浦富高架橋を支える橋脚が完成していた浦富東工区ですが、浦富IC付近では、いよいよその橋脚に橋桁を架ける工事が始まりました！

【令和3年3月12日撮影ドローン写真】



浦富IC付近での橋桁を架ける工事は、現場条件等から現地で橋桁を製作（写真①～④）し、製作した橋桁は西側から順に送り出して橋脚に架ける方法（写真⑤～⑧）を採用しています。

現地では、4月から橋桁の製作作業が始まり、4月23日に1本目の橋桁の架設が無事に完了しました。さらに、27日には2本目の橋桁架設が完了しています。今後も引き続き3本目、4本目と作業が進み、最終的には、来年4月頃に工事完成の見込みです。

また、今後は、豊岡方面から浦富ICへ降りるためのオフランプの施工も始まります。



浦富高架橋のうち、浦富IC付近と同様にまだ橋桁が架かっていない東側では、現在、工場にて橋桁を製作中であり、夏頃から工場で作成した橋桁を運び込み、東側から橋桁を送り出し架設作業が始まる予定です（左写真参照）。

また、夏頃までに一部残っている山切り及び盛土の施工を行い、橋台の背面からのクレーン作業に備える予定です。

お知らせ

今回は、今年度も大規模な土工事が始まった東浜工区を中心に、進捗状況や最新の様子をご紹介します。今後も「岩美道路だより」をよろしくお願いします^^！

【ホームページ】岩美道路の概要や進捗状況、最新のピックを掲載しています。こちらも、ぜひご覧ください！！



【Instagram / フェイスブック】岩美道路の整備状況や土木の魅力を幅広くPRするため、公式SNS(Instagramやフェイスブック)を開設しています！公式SNSでは、岩美道路の日々の工事状況や現場での出来事、さらには周辺の観光情報まで幅広い情報を投稿しています。こちらも、ぜひご覧ください！！「いいね！」や「フォロー」もよろしくお願いします^^！



Facebook



Instagram

