

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業名			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	三朝温泉熱気浴施設等整備事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		三朝町			
交付金事業実施場所	三朝町三朝				
交付金事業の概要	三朝温泉の特徴であるラドン熱気浴を広く発信し、三朝温泉の魅力向上を図ることを目的とし、新たな熱気浴施設を整備する。				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	第11次三朝町総合計画 分野別将来像－豊かな資源を活かす町 基本方針－観光業の活性化 施策・事業概要－ ○健康温泉リゾートの推進（温泉資源活用施設の建設と活用等） ○地域資源を活用した町の魅力づくり（ラドン温泉の健康効果の活用等） 目標値－日本人宿泊者数340,000人（令和5年度）				
事業開始年度	令和元年度	事業終了（予定）年度	令和元年度		
事業期間の設定理由					
	成果目標	成果指標	単位	評価年度 令和6年度	
	熱気浴施設年間利用者数（4800人）	年間利用者数÷目標年間利用者数×100（1日利用者平均20人とした施設運用試算の数）	成果実績	人	3,712
			目標値	人	4,800
			達成度	%	77.3
	評価年度の設定理由				
	第11次三朝町総合計画の目標値の検証と合わせて評価を実施する				

交付金事業の定性的な成果及び評価等						
交付金事業の概要成果目標及び成果実績	<p>本事業では、三朝温泉の特徴であるラドン熱気浴を広く発信し、三朝温泉の魅力向上並びに三朝町の地域振興を図ることを目的に新たな熱気浴施設を整備しました。</p> <p>成果目標未達成の結果分析としては、コロナ禍の令和2年6月にオープン後新型コロナの影響が想定よりも長期に及んだことに加え、令和3年7月豪雨災害（局地激甚災害指定）及び令和5年台風7号災害（激甚災害指定）の被災が大きく影響していることは、令和4年度の鳥取県全体の宿泊者数が全国で唯一宿泊者数が減少する結果を見ても、真にやむを得ない事情によるものと判断します。</p> <p>目標値は達成できませんでしたが、来館者数を増やすためSNSを活用したイベント情報やテレビ、雑誌の取材等、情報発信による誘客に努め、令和5年6月には来館者1万人を達成し、令和5年度にはキャッシュレス決済の導入やネット予約に取り組み、利便性の向上を図り利用促進に努めています。また、11月には週1回の定休日を月1回に変更し受入体制を強化しました。</p> <p>これらのことから、三朝温泉の魅力向上は着実に図られているものと考えており、引き続き本施設を活用し三朝温泉でしか体験できない強みを生かした地域振興に取り組んでいきます。</p>					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和元年度	年度	年度
	熱気浴施設整備件数	活動実績	件	1		
		活動見込	件	1		
		達成度	%	100		
交付金事業の総事業費	令和元年度	年度	年度	備考		
総事業費	111,089,000					
交付金充当額	48,997,400					
うち文部科学省分	48,997,400					
うち経済産業省分	0					
交付金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額		
	熱気浴施設整備	限定公募型指名競争入札	井中組・高野工務店特定建設工事共同企業体	111,089,000		
交付金事業の担当課室	三朝町観光交流課					
交付金事業の評価課室	三朝町観光交流課					