

大路川 事業概要書

区間番号	位置	区間	延長	平成25年度まで			平成26年度予定		
				護岸(%)	築堤(%)	用地(%)	護岸(%)	築堤(%)	用地(%)
①	右岸	千代川合流点～吉成橋	350m	100	100	100			
	左岸			100	100	100			
②	右岸	吉成橋～大宮橋	820m	100	50	50		40	40
	左岸			100	20	90			
③	右岸	大宮橋～高橋	400m	100	100	100			
	左岸			100	10	100		90	
④	右岸	高橋～西大路橋	840m	100	80	90		10	
	左岸			100	60	90			
⑤	右岸	西大路橋～合流点	790m	100	60	0			
	左岸			100	100	100			
⑥	右岸	合流点～	1300m	100	100	100			
	左岸			100	100	100			
⑦	右岸	合流点～砂田川放水路合流点	370m	100	100	100			
	左岸			100	100	100			
⑧	右岸	砂田川放水路合流点～	400m	100	60	100		40	
	左岸			100	90	100			
⑨	右岸	砂田川放水路合流点～JR橋	250m	100	90	100			
	左岸			100	90	100			
⑩	右岸	JR橋～	365m	80	80	100			
	左岸			80	80	100			

施設番号	位置	施設名	現況	平成25年度まで	平成26年度予定
⑪		JR橋	未整備	—	—
⑫		治水緑地	整備済	整備済	
⑬	左岸	清水川排水機場 (計画排水量 4.6m ³ /s)	一次 整備済	排水能力4.0m ³ /s	ポンプ等増設設計
⑭	左岸	山白川排水機場 (計画排水量 4.0m ³ /s)	未整備	整備中	整備中(H29年度春供用予定)
⑮	左岸	西大路排水機場 (計画排水量 4.7m ³ /s)	一次 整備済	排水能力2.0m ³ /s	—
⑯	右岸	洗井川排水機場 (計画排水量 5.0m ³ /s)	整備済	整備済	
⑰	山白川 左岸	倉田排水機場 (計画排水量 2.1m ³ /s)	一次 整備済	排水能力0.5m ³ /s	ポンプ等増設設計

大路川 事業概要図

