

## 鳥取県立美術館整備に係る今後の進め方

時期	検討事項等	基本計画策定アドバイザー委員会等
29年8月 ～	◎基本計画策定のための課題整理	◎第1回アドバイザー委員会 (8/4)
	○建設地の基礎調査 ◎美術館の導入機能、施設計画、事業計画、事業費の素案等の検討	○県内文化・観光団体等との意見交換会 ○委員への個別ヒアリング
11月	○民間事業者への参入意向調査 ○PFI手法の検討(事業方式、形態、期間、業務範囲、リスク分担)	◎第2回アドバイザー委員会 (11/22)
30年1月	◎ <u>基本計画(中間まとめ素案)</u>	○第3回総合教育会議(1/16)
2月		○県民フォーラムの開催(2/6) ◎ <u>第3回アドバイザー委員会(2/9)</u>
2月定例県議会・パブリックコメント等		
3月頃	○PFI手法導入可能性調査のまとめ ○臨時教育委員会(3月下旬) ・基本計画策定	
30年4月以降	○県有施設・資産有効活用戦略会議	
(以下は、PFI手法を導入した場合の想定)		
30年6月頃	PFI事業者選定アドバイザー業務委託経費予算要求	
30～31年度	○PFI事業者の募集・決定	
31～32年度	○PFI事業者による基本設計・実施設計	
33～35年度	○PFI事業者による建設工事(乾燥期間を含む)	
36年度	○開館(予定)	

